

**19.5.3 Abnahmeprotokoll für Gasinstallationen mit Pressverbindungssystemen; informativ
(zu Ziff. 5.3.3.5)**

Installationskontrolle

der Gasversorgung: _____

PLZ/Ort: _____

Anlagestandort

Strasse/Nr.: _____

PLZ/Ort: _____

Wohnung: _____

Stockwerk: _____

Installationsfirma

Name: _____

Adresse: _____

Kontaktperson: _____

Televerbindungen: _____

Das oben genannte Installationsunternehmen bestätigt zuhanden der Installationskontrolle der Gasversorgung, dass die Installation richtlinienkonform erfolgt ist:

1. Die Installation wurde mit einem vom SVGW zertifizierten Pressverbindungssystem ausgeführt.

Name des Systems: _____ SVGW-Zertifikatnummer _____

2. Der verantwortliche Installateur hat an entsprechenden Verlegekursen des Systemanbieters teilgenommen:

3. Angaben zum geprüften Leitungsabschnitt:

– Längen und Nennweiten: _____

– Anzahl Pressverbindungen: _____

4. Die ausgeführte Installation
- befindet sich ausschliesslich im Gebäudeinnern
 - befindet sich teilweise oder ganz im Freien
 - enthält Mauerdurchführungen
 - wurde teilweise unter Putz verlegt
 - wurde teilweise einbetoniert
 - enthält verpresste Verbindungen, die unter Putz verlegt oder einbetoniert werden mussten
5. Sofern die Installation gemäss Ziffer 4 Mauerdurchführungen enthält, teilweise unter Putz verlegt oder einbetoniert wurde:
- Es wurde abgeklärt, dass das Putzmaterial bzw. die verwendete Betonqualität das System nachweislich nicht angreift
 - Es wurde eine vom Systemlieferanten vorgeschlagene Umhüllung verwendet
6. Mauerdurchbrüche wurden wieder so verschlossen, dass die Brandabschnitte erhalten bleiben
7. Für die Befestigung der Leitungen wurden ausschliesslich nicht brennbare Rohrhalterungen verwendet
8. Das System wurde in den Potenzialausgleich des Gebäudes einbezogen
9. Es wurden alle Pressverbindungen
- mit einer Dichtheitsprüfung
 - durch visuelle Kontrolle
- daraufhin kontrolliert, ob die Verpressung tatsächlich erfolgt ist.
10. Bei verdeckt liegenden Installationen erfolgte die Kontrolle
- vor dem Verputzen / Einbetonieren / Abdecken

Für das Installationsunternehmen: _____

Ort: _____ Datum: _____

Unterschrift: _____